

## Verbouwing

Het Masterplan – dat vanwege de prijsontwikkelingen in de bouw op pauze stond – gaat gefaseerd worden uitgevoerd. Directe aanleiding: de SUVIS (Subsidie Ventilatie In Scholen) moet voor augustus '24 zijn besteed en dient 30% van het totaalbedrag te zijn. We zullen dus voor augustus '24 flink moeten investeren. In een notendop betekent dit:

- Start begin december.
- De school blijft in bedrijf.
- Eerst het Wedrengebouw (va. 4 december) en daarna het Aulagebouw (va. 2 april)
- Werkzaamheden: luchtbehandeling (kanalen, koven, luchtbehandelingskasten (op de zolders) en achterstallig onderhoud.
- Het Wedrengebouw is dan buiten gebruik; bouwplaats aan de wedrenzijde.
- Er komen 8 extra tijdelijke lokalen (5 intern, 2 extern en computerlokaal 1.06 wordt een regulier lokaal) en diverse kantoren gaan naar een andere plek: De teamleiders naar 1.04 in het Aulagebouw naast lokaal 1.01 en de decanen achter de receptie naast de examencommissie en Verzuimcoördinatie.
- Met de toetsweek wordt rekening gehouden!

Wat	Waar	Wanneer	Opmerking
Twee tijdelijke lokalen	Tegenover 0.32 t/m 0.35: lokaal 0.24a en 0.24b	8 november: verplaatsen kluisjes naar kantine 13 november: start bouw en inrichting twee lokalen	
Drie tijdelijke lokalen	Kantine: lokaal 1.13a, 1.13b, 1.13c	15 november: start bouw en inrichting drie lokalen	Het kantinemeubilair wordt gebruikt in plaats van de gebruikelijke tafels en stoelen
Twee tijdelijke noodlokalen	Schoolplein: lokaal plein 1 en lokaal plein 2	Voorstellen: z.s.m. plaatsing en inrichting twee lokalen. Nog onder voorbehoud	We hopen deze noodlokalen (tijdig) te kunnen realiseren. Zo niet, dan zullen we moeten schrappen in het lesaanbod
Extra lokaal	1.06	4 december inroosteren als regulier lokaal	
Kantoren	Nog in overleg	22 november: start verplaatsen en inrichting kantoren	Teamleiders: 1.04 Decanaat: 0.30 achter de receptie
Fietsenstalling	Rond de school	13 november: start inrichting	Ten koste van groen waarbij bomen worden gespaard
Extra regulier lokaal	Kooklokaal	23 oktober	Buiten bedrijf gesteld en ingericht als regulier leslokaal
Overzicht bouwtekeningen en planning	Nog niet bekend	15 november: visual bouwtekeningen gereed 4 december: visual planning gereed	Er komt ook een versie voor leerlingen op een goede plek in het gebouw en voor alle geïnteresseerden op de website
Acht lokalen luchtkwaliteit op orde brengen. Dak renoveren; ruimtes functioneler inrichten voor overleg en ontmoeting	Wedren	4 december start en 3 juni 2024 oplevering	
Lokalen luchtkwaliteit op orde brengen Dak renoveren Ruimtes functioneler inrichten voor overleg en ontmoeting	Aulagebouw	2 april start en oplevering 19 augustus 2024	